

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.rxml

15/7/2025 11:35 AM

Pagina 1 de 1
01000338739-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05												ESTADO: Aprobado		
CODIGO DEL CAPITULO:				7062										
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS										
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral					
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geografica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	200.000.00	200.000.00			
01	0051		05.02.0002	Construcción de Aceras y Contenes en Todo el Municipio	N	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	200.000.00	200.000.00			
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	223.614.74	223.614.74			
02	0051		05.02.0002	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN HATILLO	N	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	223.614.74	223.614.74			
05				Construcción Instalaciones Recreativas		1.000.000.00	-200.000.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00			
05	0051		05.02.0002	CONTINUACIÓN CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN HATILLO	S	1.000.000.00	-200.000.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00			
06				Reparación Instalaciones Recreativas		600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00			
06	0051		05.02.0002	REPARACION DEL PARQUE CAÑADA CIMARRONA	S	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00			
06	0052		05.02.0002	REPARACION DEL PARQUE DE BOQUERON	S	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00			
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00			
11	0051		05.02.0002	CONSTRUCCION DE CASETA, PARADA LAS CHARCAS HACIA SANTO DOMINGO	N	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00			
15				Construcción en Cementerios		1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	500.000.00	475.000.00	975.000.00			
15	0051		05.02.0002	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL	N	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	500.000.00	475.000.00	975.000.00			
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00			
21	0051		05.02.0002	CONTINUACIÓN CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL	N	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00			
Total General						4.000.000.00	0.00	4.000.000.00	500.000.00	898.614.74	1.398.614.74			

Saúl Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

